Prel. Produktionstidplan Brf. Husberget Åsvägen 4 & 6

2022

	April			Maj				Juni				Juli					Augusti							September				Oktober				November				December		
Vecka	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Aktivitet																																				
Ställningsbyggnation Åsv.4-6	14	15	16																																	
Nedbilning plattor och pelare				17	18	19	20	21	22																											
Rivning tegelväggen						19																														
Plan 1 Åsv 4-6																																				
Formsättning										23																										
Armering											24	25																								
Gjutning/ härdning balk												25																								
Formrivning																								37												
Plan 2 Åsv 4-6																																				
Formsättning													26																							
Armering														27	28																					
Gjutning/ härdning balk															28																					
Formrivning																										39										
Plan 3 Åsv 4-6																																				
Formsättning																29																				
Armering																	30	31																		
Gjutning/ härdning balk																		31																		
Formrivning																										39										
Plan 4 Åsv 4-6																																				
Formsättning																			32																	
Armering																				33	34															
Gjutning/ härdning balk																					34															
Formrivning																														43						
Plan 5 Åsv 4-6																																				
Formsättning																						35														
Armering																							36	37												
Gjutning/ härdning balk																								37												
Formrivning																														43						
Plan 5 pelargjutning plan 5 till tak																																				
Formsättning pelare																									38											
Armering pelare																										39										
Pelargjutning																										39										
Formrivning pelare																														43						
Efterarbeten betong																									38	39	40	41								
Målning balkongundersidor																													42	43						
Balkongräcken																															44	45				
Ställningsrivning																																	46	47	48	49

Prel. Produktionstidplan Brf. Husberget Åsvägen 4 & 6 dat. 2022-02-08 Sign Sign

REV. GA GA